

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019 年 12 月 19 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 0 ~ -5℃

工程名称: 大连中远海运光伏发电有限公司12MW(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

巡视管船车间施工现场, 管船车间组件安装完成60%.

巡视船体车间施工现场, 船体车间女儿墙围栏安装.

施  
工  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

- |                        |       |
|------------------------|-------|
| 1. 安装组件30箱, 完成管船车间60%. | 2人72人 |
| 2. 安装管船车间检修步道.         | 吊机1台  |
| 3. 船体车间安装安全围栏.         | 板车2辆. |
| 4. 制作船体车间彩光带防护网100片.   |       |
| 5. 敷设10KV电缆400米.       |       |

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建