

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 20 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 4 ~ -12

工程名称: 大连电运洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因为下雪, 屋面湿滑, 施工计划没有实施,
整理施工资料.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 制作船体车间采光带防护网40片.
2. 组装船体车间夹果、中压、边压等.

施工人数 72人, 吊机1台, 板车1辆.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建