

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 21 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 4℃ - 2℃

工程名称: 大连上电远海光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视管舱车间施工现场, 管舱车间组件 安装完成 70%.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 吊装组件 34 箱 2. 管舱车间组件安装完成 70% 3. 制作舱体车间采光带防护网 40 片 4. 敷设 10KV 电缆 200 米 5. 安装舱体车间围栏 200 米。 施工人员 2 人, 吊车 1 台 板车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光辉
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建