

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 22 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 3~20℃

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司2mwp(大连中连山前)屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视船体车间施工现场, 围栏安装完成 20% 管船体车间组件安装完成 90%, 支架安装完成 100%。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 吊装组件 34 箱 2. 管船体车间组件安装完成 90% 3. 制作船体车间采光带防护网 400 片, 4. 敷设 10KV 电缆 700 米, 5. 安装船体车间围栏 100 米。 施工人数 72 人, 吊车 1 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光耀
记录人: 杨光耀		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建