

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 24 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 3℃ - 14℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司12MWp(大连中远川崎)屋顶分布式光伏项目,

监理
工作
情况

巡视船体车间女儿墙围栏防护安装
施工现场, 管舱车间支架安装完成 100%,
组件安装完成 60%.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 管舱车间逆变器、汇流箱安装完成
2. ~~管舱~~船体车间女儿墙围栏安装 100米,
3. 敷设 10kV 高压电缆 200 米,
4. 变压器吊装 3 台, 2 人 72 人
5. 管舱车间安装桥架 吊车 1 台.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建