

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 26 日

天气: 多云

星期: 14

气温: 0 ~ -4℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司12MWp(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视管舱车间铺设逆变器直流电缆
汇流箱电缆施工现场。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1.管舱车间铺设3台逆变器直流电缆,2台汇流箱电
缆
2.管舱车间桥架完成90%
3.管舱车间安装手轨600组
4.安装管舱车间围栏100米
5.箱变接线,电缆终端制作安装7套

2人92人
吊机2台
板车1辆

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建