

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 4 ~ 0℃

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司12MWp大连中远川崎屋顶分布式光伏项目.

监 理 工 作 情 况	巡视船体车间施工现场, 船体车间 支架安装完成20%, 女儿墙围栏完成10%. 会同船厂安全部召开周例.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 管舱车间铺设光伏逆变器直流电缆. 2. 管舱车间安装 单 组件315块. 3. 船体车间安装支架500组, 组件214块. 4. 安装船体车间女儿墙围栏15米. 5. 箱变接线、电缆终端制作安装3套.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光耀
记录人: 杨光耀		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建