

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 28 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 6~3℃

工程名称: 大连电 运洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中途川崎) 屋顶分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

巡视船体车间施工现场, 船体车间
安全措施不牢靠, 要求施工人员进行
防护

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 管船车间组件安装 300 块
2. 船体车间吊装组件 34 箱
3. 船体车间组件安装 200 块
4. 船体车间支架安装 300 组
5. 管船车间电缆敷设
6. 船体车间安措整改

21.921
吊机 1 台
板车 1 辆

其
它
事
项

本日现场监理人员 杨光耀

记录人: 杨光耀

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建