

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 31 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 0 ~ -5℃

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远 11 号) 屋顶分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

巡视 2 号焊接车间施工现场, 船体
车间安装安装施工现场.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 2 号焊接车间女山墙防护围栏安装 100 米.
2. 2 号焊接车间组件安装 150 块
3. 2 号焊接车间横梁安装 100 米
4. 船体车间组件安装 30 块.
5. 船体车间安装安装.
21.941
吊机 1 台
板车 1 辆.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建