

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2020年 1 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 1~10℃

工程名称: 大连地通洋光伏发电有限公司二期(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况

巡视管船车间箱变电柜沟土方回填、巡视2号焊接车间施工现场、  
施工现场

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 管船车间箱变电柜沟土方回填、  
2. 2号焊接车间吊装组件、桥架、支架、  
3. 2号焊接车间支架安装100组、  
4. 2号焊接车间围栏安装100米、  
5. 船体车间组件安装150块、

2人 94人、

其它事项

本日现场监理人员

杨光耀

记录人: 杨光耀

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建