

监 理 日 志 ()

日期: 2020年 11月 2日

天气: 晴

星期: 四

气温: 2 ~ -12

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司12MWp(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

巡视管舱车间施工现场, 管舱车间
铺设逆变器直流电缆, 交流电缆.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 管舱车间铺设交流、直流电缆.
 2. 舱体车间支架安装 200组.
 3. 舱体车间组件安装 300块
 4. 2号焊接车间围栏安装 100米
- 施工人数 94人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建