

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 1 月 3 日

星期: 五

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司 2mw 屋顶分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 4 ~ 10℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视船体车间施工现场,
2. 下午与船厂安全部、电气、施工方开安全、工程进度会议.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 管桁车间直流电缆铺设完成, 交流电缆完成 96%.
 2. 船体车间组件安装完成 27%, 支架完成 120 组.
 3. 1 号焊接车间支架 150 组, 围栏安装 15 米.
 4. 2 号焊接车间安装 100 组, 桁架安装 70 米, 围栏安装 60 米.
- 施工人数 94 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建