

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 1 月 4 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 4 ~ 10℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司 2MP 大连中远川崎屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视管舱车间箱变接线施工现场。
2. 下午会同运维、施工方对管舱车间进行检验。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 1号焊接车间安插安装。
 2. 2号焊接车间支架安装 200 套。
 3. 2号焊接车间横梁安装 50 米。
 4. 管舱车间电缆头制作完成, 箱变接线
 5. 船体车间安装组件 600 块。
- 施工人数 94 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建