

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 1 月 5 日

天气: 13℃

星期: 日

气温: 4-10℃

工程名称: 大连中远海运光伏发电有限公司 2MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况

巡视管舱车间施工现场, 电缆头制作已完成 100%.

巡视舱体车间施工现场, 屋面通道和安措没有完成就开工, 安措必须先行, 安全带保护不到位, 责令停工, 立即整改.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 管舱车间电缆头制作完成 100%.
2. 管舱车间汇流箱, 逆变器完成 100%. 施工量 94%.
3. 1号焊接车间安措安装.
4. 2号焊接车间桁架安装 30 米, 安措安装.
5. 舱体车间支架安装 200 套, 组件安装 400 块.

其它事项

本日现场监理人员

杨光耀

记录人: 杨光耀

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建