

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 14 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 7℃~12℃

工程名称: 大连上电远海光伏发电有限公司12MWp(大连中连州镇)屋顶分布式光伏发电项目

监理
工作
情况

巡视船体车间施工现场, 船体车间吊装
桥架 200米, 线缆 10盘
1号焊接车间吊装桥架 1200米,

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 船体车间吊装桥架 200米, 线缆 10盘,
2. 1号焊接车间吊装桥架 1200米,

施工人数: 29人, 吊车 1 辆, 板车 1 辆,

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建