

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 16 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 7℃ ~ 12℃

工程名称: 大连上电远海光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视船体车间施工现场, 船体车间桥架安装 180 米, 逆变器安装 9 台, 敷设直流电缆 2000 米.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 船体车间桥架安装 180 米, 逆变器安装 9 台, 敷设直流电缆 2000 米. 2. 1 号焊接车间敷设直流电缆 2000 米, 桥架安装 100 米, 桥架架开孔 60 个. 施工人数: 29 人
其它事项		
本日现场监理人员		杨光耀
记录人: 杨光耀		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建