

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 17 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 4℃ ~ 12℃

工程名称: 大连上岛远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	巡视 1 号焊接车间桥架安装施工现场, 桥架安装 324 米。 2 号焊接车间檩条安装 700 米, 桥架安装 70 米, 安装 100 米桥架支柱。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1、船体车间桥架安装 400 米, 桥架导轨安装 100 米, 敷设直流电缆 1500 米, 汇流箱逆变器安装 6 台。 2、2 号焊接车间桥架 700 米, 桥架支柱安装 100 米。 3、1 号焊接车间桥架安装 324 米。 施工人数: 29 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光辉
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建