

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 20 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 6℃ ~ 21℃

工程名称: 大连电运洋光伏发电有限公司12MW (大连电运11号)屋顶分布式光伏发电项目.

监理工作情况

巡视船体车间施工现场, 船体车间敷设直流电缆 2000米, 桁架立柱安装 300个, 逆变器支架安装 12个, 桁架安装 360米.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 1号焊接车间敷设直流电缆 2000米,
2. 2号焊接车间支架安装 1000米, 桁架安装 60米.
3. 船体车间汇流箱、逆变器支架安装 12个, 桁架安装 360米.

施工人数: 54人.

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建