

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 24 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 10℃ ~ 31℃

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp(大连中泊水)屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视 2 号焊接车间组件吊装施工现场, 吊装组件 12 箱, 安装组件 70 块。 下午大风天气, 停止施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 船体车间敷设交流电缆 1100 米。 2. 1 号焊接车间吊装组件 12 箱, 支架安装 150 米。 3. 2 号焊接车间支架安装 100 米。 施工人数: 75 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光辉
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建