

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 27 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 10℃ ~ 3℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司12MWp(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电12项目

监 理 工 作 情 况	巡视2号焊接车间桁架安装、组件安装施工 2 现场。 铝体车间吊装组件22箱, 汇流箱、逆变器安装 12台。 1号焊接车间桁架安装200米,	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、铝体车间桁架安装200米, 汇流箱、逆变器安装12台。 2、1号焊接车间桁架安装200米, 组件270块, 汇流箱 逆变器安装12台。 3、2号焊接组件226块, 桁架100米, 支架300米, 逆变器支架安 11个, 逆变器4台, 汇流箱2台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 杨光辉		
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建