

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 28 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 12℃~5℃

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司12MW(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视2号焊接车间组件安装施工现场, 组件安装460块 巡视船体车间组件安装施工现场, 组件安装制块, 组件吊运27箱。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
		1. 船体车间组件吊运27箱, 组件安装411块。 2. 1号焊接车间桥架100米, 汇流箱逆变器安装10台。 3. 2号焊接车间组件安装460块, 桥架100米, 逆变器、汇流箱8台。 施工人数: 75人 吊车1台。
其它事项		
本日现场监理人员		杨光辉
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建