

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 3 月 30 日

天气: 晴

星期: -

气温: 12℃ ~ 5℃

工程名称: 大连电上 远泽光伏发电有限公司 12MWp (大连中远山脊) 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视船体车间组件吊装施工现场, 船体车间组件吊装 52 箱, 散开 50 箱, 2 箱未拆散

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 船体车间组件吊装 52 箱, 散设直流电缆 50 米, 汇流箱电缆头制作.
 2. 1 号焊接组装夹具 300 个, 桥架安装 160 米, 组件串线 30 组.
 3. 2 号焊接吊装支架, 桥架, 板子.
- 施工人数: 5 人
吊车 2 台.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建