

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 11 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 11℃ ~ 5℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况

巡视 2 号焊接车间施工现场, 2 号焊接车间
组件组串测电压, 桁架已全部安装完成. 组件
组串连接 80 组

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 组件车间敷设通讯电缆 2785 米, 汇流箱接线 7 台, 组件安装 180 块.
 2. 1 号焊接敷设交流电缆 2300 米,
 3. 2 号焊接桁架全部完成, 组件组串连接 80 组.
- 施工人数: 75 人

其它事项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建