

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 2 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 11℃ ~ 6℃

工程名称: 大连地远洋光伏发电有限公司2MWp(大连中远(大连)屋顶分布式光伏发电项目)

监理工作情况

巡视 2号焊接车间 组件安装施工现场。
组件安装 130块, 直流电缆敷设 800米, 支架安
装 150个, 桥架开孔 200个。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 组件车间 组件安装 200块
2. 1号焊接 电缆头制作 12个, 直流电缆敷设 100米, 组
连接 5组
3. 2号焊接 组件 130块, 直流电缆敷设 800米, 支架
150个, 桥架开孔 200个, 施工人数: 54人

其它事项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建