

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 3 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 12℃ ~ 7℃

工程名称: 大连中远海运光伏发电有限公司 12MW (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视 2 号焊接车间直流电缆敷设施工现场, 直流电缆敷设 1500 米, 1 号焊接车间交流电缆头制作 20 个, 船体车间吊组件 12 箱.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 船体车间吊组件 12 箱, 支架安装 600 米, 2. 1 号焊接电缆头制作 20 个, 汇流箱安装 7 台, 组串 连接 20 组, 桁架安装 80 米, 3. 2 号焊接组件安装 52 块, 敷设直流电缆 1500 米, 施工人数: 54 人 吊车 1 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光辉
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建