

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 6 日

天气: 137

星期: 一

气温: 12℃ ~ 7℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司12MWp(大连中连州特)屋顶分布式光伏项目

监理工作情况

巡视1号焊接车间桁架安装施工现场。
1号焊接车间墙面桁架安装30米, 逆变器接
直流电缆4台, 接交流电缆5台, 吊装组件30箱。
船体车间汇流箱接交流电缆4台, 箱变
1台。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 船体车间汇流箱接交流电缆4台, 箱变1台, 桁架开孔60个。
2. 1号焊接桁架30米, 逆变器接直流4台, 交流5台, 吊装组件30箱。
3. 2号焊接组件安装100块, 吊装组件30箱, 敷设直流电缆。

其它事项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建