

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 7 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 11℃~5℃

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司 2MWP (大连中远川崎屋顶分布式光伏发电项目)

监 理 工 作 情 况	巡视 1 号焊接车间桁架安装施工现场, 1 号焊接车间下墙桁架安装 40 米, 直流电缆桁架安装 60 米, 船体车间支架安装 400 米, 2 号焊接车间围栏已安装成完	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 船体车间支架安装 400 米, 清理施工通道. 2. 1 号焊接桁架安装 100 米, 开孔 100 个, 支架安装 450 米. 3. 2 号焊接围栏已完成, 接 4 台逆变器直流电缆 施工人数: 54 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光辉
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建