

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 8 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12℃~6℃

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司 10MW 大连中辽响原分布式光伏发电项目

监理工作情况

巡视 2 号焊接车间电缆头制作施工班组, 制作 3 台汇流箱电缆头, 敷设 5 台逆变器直流电缆, 检查交流接 6 台逆变器, 组件安装 700 片。

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 船体车间吊装组件 20 箱, 组件安装 300 块,
 2. 1 号焊接组件 720 块, 接 10 台逆变器, 桥架 120 米,
 3. 2 号焊接组件 700 片, 制作 3 台汇流箱电缆头, 敷设 5 台逆变器直流电缆,
- 施工人员: 54 人

其它事项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建