

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 12 日

天气: 晴

星期: 12

气温: 13℃ ~ 5℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司2Mwp(大连中连州崎)屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况

巡视船体车间逆变器安装施工现场, 逆变器安装2台, 吊装组件4箱, 清理多余材料, 拆除吊装平台,

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 船体车间吊装组件4箱, 安装逆变器2台
2. 1号焊接敷设交流电缆6859米, 吊装组件4箱
3. 2号焊接逆变器接交流电缆15台, 桥架盖板80米, 检修步道120米,

施工人数: 54人

其它事项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建