

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 13 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 18℃ ~ 27℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司 2Mwp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视 1 号焊接车间组件安装施工现场 安装组件 30 块, 支架安装 650 米, 吊装交流 电缆 3 捆, 敷设交流电缆 3366 米, 船体车间东侧维护 80 米。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1. 船体车间东侧维护 80 米。 2. 2 号焊接逆变器接直流电缆全部完成。检修, 通 道铺设 100 米。 3. 1 号焊接敷设交流电缆 3366 米, 组件 30 块, 支架 安装 650 米。 施工人数: 64 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨光辉
记录人: 杨光辉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建