

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17℃ ~ 20℃

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司12MWp (大连中远11幢) 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视 1 号焊接车间组件安装施工现场, 组件安装 700 块, 桁架安装 12 米, 敷设直流电缆 3000 米, 汇流箱接交流电缆 3 台

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 船体车间敷设电缆 1800 米, 检修通道 190 米,
 2. 1 号焊接汇流箱接电缆 3 台, 敷设直流电缆 3000 米, 组件安装 700 块, 桁架安装 12 米.
 3. 2 号焊接敷设电缆 1800 米, 盖板全部完成, 检修通道铺设 120 米,
- 施工人数: 54 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建