

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 15 日

星期: 三

天气: 阴

气温: 17°C ~ 8°C

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司12MW (大连上电中街) 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视1号焊接车间组件安装施工现场, 组件安装800块, 直流电缆敷设1500米, 安装桥架60米, 交流电缆接汇流箱3台。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度 1. 船体车间组件安装490块 2. 1号焊接组件安装800块, 直流电缆敷设1500米, 桥架安装60米, 交流电缆接汇流箱3台。 3. 2号焊接敷设48芯通讯电缆 施工人数: 54人
其它事项		
本日现场监理人员		杨光耀
记录人: 杨光耀		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建