

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 19 日

天气: 阴

星期: 12

气温: 16℃ ~ 9℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司12MW(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况

与总包方、船厂、运维对3#排排排排排箱变进行送电网试

2号焊接车间并网发电,

1号焊接车间组件安装50块,

施工情况

施工单位

施工内容及进度

1. 船体车间施工全部完成, 等待验收

2. 1号焊接车间组件安装50块, 吊装组件19箱, 交流电缆接逆变器7台, 组串连接30组,

3. 2号焊接车间发电,

施工人数: 5人

其它事项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建