

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 20 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 16~9℃

工程名称: 大连地远洋光伏技术有限公司12MW(大连中远川崎)屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

与总包方、运维对船体车间、2号焊接车间进行
质量检查、检查中的意见、直流电缆裸露
绑扎电缆铁丝生锈、逆变器、汇流箱未接
地, 责令整改。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 1号焊接车间安装组件110块、交流电缆接
汇流箱5处
 2. 2号焊接车间安装桁架盖板。
- 施2人: 45人

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建