

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 22 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 13℃ ~ 7℃

工程名称: 大连上电远泽光伏发电有限公司 12MWp 大连中远 114 幢屋顶分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

与总包方运维对船体车间进行质量检查。

巡视 1 号焊接车间组件安装施工现场, 组件安装 290 块, 敷设直流电缆 6000 米, 安装桥架 30 米。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

- 1、4#箱变电缆头已制作完成, 5#箱变制作 6 个电缆头
 - 2、1 号焊接敷设直流电缆 6000 米, 敷设 485 通讯电缆 700 米, 组件安装 290 块, 桥架 30 米。
- 施工人数: 45 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建