

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 4 月 30 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 22℃~12℃

工程名称: 大连上电辽洋光伏发电有限公司12MWp(大连中庄110kV)屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视 1 号焊接车间施工 2 现场 1 号焊接
车间组串连接 24 组, MC4 接头制作 60 个。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 1 号焊接车间组串连接 24 组, MC4 接头制作 60 个, 安装桁架盖板 170 米, 安装检修通道 150 米。
 2. 经体车间安装接地扁铁。
- 施工人数: 24 人

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建