

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 5 月 2 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 21℃~12℃

工程名称: 大连电远洋光伏发电有限公司100MW(大连中远顺崎)屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

与总包方、^运维三方进行对1号焊接车
间并网检查,
1号焊接车间已全部并网

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

1. 1号焊接车间全部并网, 安装盖板120米, 安
装检修通道60米.

2. 船体车间安装避雷接地扁铁,

施工人数: 15人

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨光辉

记录人: 杨光辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



扫描全能王 创建