

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 12 日 天气: 晴 星期: 四 气温: -5-5℃
 工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检 1#楼焊接防腐，发现焊接防腐不严，要求施工方立即整改； 2、现场巡检 1#楼凇托焊接； 3、发现逆变器到场支架长度与实际情况不符，协商后更换逆变器支架； 4、现场巡检组件进场；	
	施工单位	施工情况
	苏州建德一方能源有限公司	施工人员 8 人 1、1#楼焊接防腐、凇托焊接； 2、组件进场，组件卸货；
	本日现场监理员	韩建祺
	记录人: 韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):