

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 30 日 天气: 晴 星期: 二 气温: -12/-3℃
工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼室内桥架安装、直流线缆敷设、接地扁铁防腐、逆变器支架安装; 2、现场巡检二号楼组件安装,发现组件不在同一水平面,要求施工方立即整改; 3、现场巡检二号楼桥架安装、线缆敷设; 4、成功并网;	
	施工单位	施工情况
	苏州建德一方能源有限公司	施工人员 26 人 1、1#楼桥架安装、直流线缆敷设、接地扁铁防腐、逆变器支架安装; 2、2#楼组件安装、桥架安装、直流线缆敷设、室内桥架安装; 3、成功并网;
	本日现场监理员	韩建祺
	记录人: 韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):