

监 理 日 志 ()

日期: 2020 年 1 月 8 日 天气: 晴 星期: 三 气温: -5/3℃
工程名称: 天津常春汽车 1.95MW 屋顶分布光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡检一号楼室内桥架安装、直流线缆敷设、接地扁铁防腐； 2、现场巡检二号楼逆变器安装、做 MC4 头； 3、现场巡检二号楼桥架安装、线缆敷设； 4、现场巡检二号楼北坡打孔；	
	施工单位	施工情况
	苏州建德一方能源有限公司	施工人员 23 人 1、1#楼桥架安装、线缆敷设、做 MC4 头； 2、2#楼桥架安装、线缆敷设、北坡打孔、组件安装、做 MC4 头；
	本日现场监理员	韩建祺
	记录人: 韩建祺	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):