

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 4 月 14 日 星期 二		天气	晴	气温	11°C-26°C
监理单位动态：	11人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	7人					
施工机械动态：	/					
施工进度情况	B ₂ 电缆桥架安装 3人 B ₃ 部分桥架调整 桥架调整。					
检查发现的问题	B ₂ 高层面东侧电缆桥架局部存在锈斑。					
处理措施、意见、结果	要求施工单位对该部位进行打磨后防腐处理。					
协调内容或其他						
记录人：	宋林			总监（总监代表）签阅：于林杉		