

监 理 日 志

工程名称: 立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 4 月 19 日 星期 四		天气	小雨	气温	6℃-19℃
监理人员动态:	1人		材料进场、见证取样、合格情况: 3X240+1X120刻槽240米.			
施工方人员动态:	10人					
施工机械动态:	-					
施工进度情况	B3穿线管加工3人. B3电缆桥架开孔7人.					
检查发现的问题	施工单位人员不足,要求施工单位加快上人.					
处理措施、意见、结果	施工单位需对进场人员进行安全交底,否则不得施工.					
协调内容或其他						
记录人:	宋心		总监(总监代表) 签阅: 王彬			