

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 4 月 22 日 星期 二	天气	小雨	气温	6℃-17℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：21					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	B3 垂直桥架加工 2人。 B2 电缆桥架调整 2人。 B3 直流电电缆敷设 14人 B3 设备支架加工 2人				
检查发现的问题	直流电缆桥架没有存在绑扎支架划电缆皮现象。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对绑扎支架加裹防刮物品，避免划伤电缆表皮。				
协调内容或其他					
记录人：李		总监（总监代表）签阅：于			