

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 4 月 21 日 星期 六	天气	晴	气温	23℃-12℃
监理单位动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：70人					
施工机械动态：吊车 车辆					
施工部位 进度情况	B3 逆变器吊装就位 6人 B3 商钢散料 4人 B2 设备散架加工 4人 B3 直流电缆旁改管 6人				
检查发现 的问题	设备架加工焊接过程中未对焊缝进行清理				
处理措施、 意见、结果	要求施工单位对设备架焊接处进行清理并防腐处理				
协调内容 或其他					
记录人：宋		总监（总监代表）签阅：于			