

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 4 月 20 日 星期 日	天气	晴	气温	10℃-21℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况： 组件到场0.25mw, 见证组件到场检。			
施工方人员动态：20人					
施工机械动态：吊车一辆。					
施工进度情况	组件到场吊装散组件12人。 B2组串逆变器固定5人。 设备支架加工焊接3人。				
检查发现的问题	组件吊装时, 个别组件背板与支架位置不符合要求。				
处理措施、意见、结果	要求施工队工人抬组件过程中, 对组件位置进行校正。				
协调内容或其他					
记录人：宋fy		总监(总监代表) 签阅：于彬			