

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 5 月 7 日 星期 五	天气	晴	气温	30℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：15人					
施工机械动态：/					
施工进度情况	B组件安装工人 设备支架安装工人 23人。 逆变器、汇流箱安装工人。				
检查发现的问题	设备支架加工焊接时，焊接作业过程，周围不 设灭火器。				
处理意见、措施、结果	要求暂停焊接作业 加强对工人交底，焊接作业周 围必须设灭火器。				
协调内容或其他					
记录人：	宋		总监（总监代表）签阅：于		