

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2020 年 5 月 12 日 星期 2	天气	晴	气温	30℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：15人					
施工机械动态：-					
施工进度情况	MC4接头制作 5人 接地扁钢加工、搬运 5人 B2组件安装 5人				
检查发现的问题	接地扁钢制局部存在镀锌层工序存在瑕疵，不符合要求				
处理措施、意见、结果	要求施工方对存在瑕疵部位进行防腐处理				
协调内容或其他					
记录人：宋松		总监（总监代表）签阅：于林杉			