

# 监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

|              |                                                 |                 |   |    |     |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|---|----|-----|
| 日期           | 2020 年 5 月 13 日 星期 三                            | 天气              | 晴 | 气温 | 27℃ |
| 监理单位动态：1人    |                                                 | 材料进场、见证取样、合格情况： |   |    |     |
| 施工方人员动态：23   |                                                 |                 |   |    |     |
| 施工机械动态：吊车一辆。 |                                                 |                 |   |    |     |
| 施工进度情况       | B3组件散开、吊装就位15人。<br>B2扁铁焊接2人。<br>B2MC4接头制作加工26人。 |                 |   |    |     |
| 检查发现的问题      | B3层面组件倒运过程中施工队未正确佩戴安全带。                         |                 |   |    |     |
| 处理意见、措施、结果   | 要求施工单位加强对施工队安全教育，确保施工人员进场施工时必须佩戴安全带。            |                 |   |    |     |
| 协调内容或其他      |                                                 |                 |   |    |     |
| 记录人：         | 宋林                                              | 总监（总监代表）签阅：马林   |   |    |     |