

监 理 日 志

工程名称：立讯电子(昆山) 3.5MWp 光伏项目

日期	2021 年 5 月 14 日 星期 四	天气	晴	气温	27°C
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	16人				
施工机械动态：	-				
施工进度情况	B2组件MC4头制作加工6人(已完成) B2接地扁钢焊接2人 B3组件安装5人				
检查发现的问题	B3组件安装局部阵列存在不整齐。				
处理意见、措施、结果	要求施工单位对不整齐阵列进行整改。				
协调内容或其他					
记录人：	宋太	总监（总监代表）签阅：于彬			