

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 24 日

天气：多云

星期：五

气温：23℃ -12℃

工程名称：普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	到施工现场巡视检查 部分施工人员没有佩戴安全帽，要求将其佩戴好； 浇筑基础垫层时，要将基坑内的大的石块垃圾清理干净；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	阳光电源股份有限公司	9人浇筑并网柜基础及埋管； 完成2个基础垫层浇筑； B3/B4屋面并网柜位置到并网点的埋管完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张光林
记录人：张光林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生